

西江（界首至肇庆）试运行航道维护尺度

辖区航道部门	航道名称	起点	终点	维护里程(公里)	维护尺度(米)			最小通航净空尺度										备注
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度					最小通航净宽桥梁的通航净空尺度					
					水深	宽度	弯曲半径	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	通航孔数	单向通航孔			双向通航孔			
												桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	
西江航道事务中心	西江3	肇庆大桥	封开江口	159	4.5	135	670	肇庆西江大桥(铁路、公路两用桥)	11.5	110	双孔	封开西江大桥	18	105	阅江大桥	18	290	目前德庆西江大桥仍在实施防撞墩工程,工程期间上航孔封闭,启用上航孔左侧桥孔为临时上航孔,上航孔通航净高按10m、通航净宽按70m控制,下航孔通航净高按12.5m、通航净宽按90m控制。 肇庆大桥扩建工程在建,防撞浮箱尚未安装,工程期间上航孔封闭,启用上航孔左侧桥孔为临时上航孔,上航孔通航净高按14m、通航净宽按90m控制,下航孔通航净高按18m、通航净宽按90m控制。
西江航道事务中心	西江4	封开江口	界首	12	4.1	90	670	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	该航道暂无桥梁。

注：船舶应根据航道实际水深、桥梁实际通航净空尺度，以及航道部门发布的航道通告等最新信息，加强瞭望和水深探测，在确保安全情况下航行。